

## Proposition PR2509-0054 - Non validé

Date : 16/09/2025

Date de fin de validité : 01/10/2025 Code client : CU2509-00050

Émetteur

## **ALUMITECH**

Lieu-dit Barbotteau 97117 Port-Louis Adressé à

## **Mme BOUTIN**

Rue 2 Mai de la résistance 94380 Bonneuil sur MARNE

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Charpente / Couverture / sturcture Métallique Bardage Kit Villa ( ossature Métallique) Ossature Charpente + Fermes Métallique 0.75 Gage de 900mm centré, prêt à assembler. Liteaux acier de 22mm pour toiture 5.800Ml Cyclonic W70-C5 Dessin de production et plans de montage Etude de stabilité Note de calcul Surface estimées: Mur ext: 136m² Mur int: 74m² Surface totale130m²	8,5%	133,64055	368.9	49 300,00
Bardage fibrociment y compris finition	8,5%	135,80	145	19 691,00
Placo intérieure murs périphérique	8,5%	125,88	26	3 272,88
Placo cloison	8,5%	72,50	52	3 770,00
Isolation laine de roche murs périphérique	8,5%	198,38	13	2 578,94
Bandeau de rive décorative	8,5%	51,70	13	672,10
Toles de couverture 75/100	8,5%	130,00	59	7 670,00
Faux plafond placo platre intérieure	8,5%	100,00	26	2 600,00
Faux plafond hydrofuge terrasse	8,5%	14,25	29.5	420,38
Isolation laine de roche toiture	8,5%	100,00	13	1 300,00
Cloisoire anti chauve-souris	8,5%	51,70	15	775,50
Grilles anti rongeurs	8,5%	51,70	23.5	1 214,95
Fribro ciment debord de toiture	8,5%	20,41	29.5	602,10
f/P Gouttiére alu et descente	8,5%	64,00	30	1 920,00
Portes intérieures (bâti 7 cm)	8,5%	360,00	6	2 160,00
Carrelage sol sur chape ciment - pose droite	8,5%	100,00	45	4 500,00
Faience sdb Pose droite (au droit des douches)	8,5%	5,60	45	252,00



## Proposition PR2509-0054 - Non validé

Date: 16/09/2025

Date de fin de validité : 01/10/2025

Code client : CU2509-00050

Plinthe Pose droite	8,5%	101,10	30	3 033,00
Etancheité douche et paroi	8,5%	650,00	2	1 300,00
Carrelage douche	8,5%	350,00	2	700,00
Peinture (blanc)	8,5%	464,18	21	9 747,78
Peinture porte bois	8,5%	65,00	6	390,00
Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALUMITECH envoyé à .ieu-dit Barbotteau	Total HT Total TVA 8,5%			117 870,6 10 019,0

Début travaux : 50% + chèque de caution OU 4 fois CB.

39013189955

Clé

36

Début pose : + 20% d'acompte.

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Code banque | Code guichet | Numéro de compte

Code IBAN: FR76 1400 6000 0039 0131 8995 536

00000

Fin travaux : Solde.

Code BIC/SWIFT: AGRIGPGX

97117 Port-Louis

14006

Banque: Crédit Agricole

**Total TTC** 

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

127 889,63