# Facture F-2025-0572

A@UASERV

Date facturation : 30/07/2025 Date échéance : 30/07/2025

Émetteur

### **AQUASERV CARAIBES**

Salle d'Asile Petit-Pérou 97139 Les Abymes France

Tél.: 0690 69 59 72 | 0690 15 60 00 Email: contact@aquaserv-caraibes.com

Web: aquaserv-caraibes.com

Δ	М	resse	۵.	2

#### M. Gilles ANGERVILLE

Le Lamentin 97124

Pose réalisée le 30 juillet 2025

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Microstation Tricel Novo à Culture Fixe FR6/3000 pour 6EH Gravitaire	0%	5 690,90	1	5 690,90
Agrément n° 2011-006				
Système mono-cuve de capacité 3000 litres :				
<ul> <li>Traitement primaire de 1400 litres.</li> <li>Traitement secondaire de 900 litres.</li> <li>Décantation finale de 700 litres.</li> <li>Souffleur d'air de 60 Watts, avec protection thermique et pressostat d'alarme.</li> </ul>				
Installation du réseau d'assainissement et mise en service	2,1%	3 500,00	1	3 500,00
<ul> <li>Livraison du matériel et des matériaux sur chantier(sable, gravier, géotextile feutre anticontaminant).</li> <li>Mise à disposition minipelle pour les travaux de terrassement et fouilles des tranchées.</li> <li>Réglage du fond de forme et pose de la station.</li> <li>Remblaiement.</li> <li>Fourniture et raccordement de l'ensemble des PVC y/c coudes depuis la maison jusqu'à la station.</li> <li>Pose + fourniture cablage électrique du surpresseur à la boite de dérivation extérieur.</li> <li>Création de la ventilation primaire y compris accessoires(colier, chapeau de ventilation).</li> <li>Pose + fourniture regard de répartition.</li> <li>Pose + fourniture regard de bouclage.</li> <li>Création d'un réseau de dispersion de 2 x 8ml.</li> <li>Mise en service de la microstation.</li> </ul>				
Prévoir une alimentation électrique pour le fonctionnement de la station Aucune évacuation des terres est prévue En cas de besoin le brise roche est en supplément (55€/h)				
Devis sous réserve de plan d'assainissement, de visite de chantier, de rapport d'étude de sol.				
Pour votre tranquillité et un bon fonctionnement, nous vous proposons un contrat de maintenance effectué par nos soins (170€/an)				

# Facture F-2025-0572

A@UASERV

Date facturation : 30/07/2025 Date échéance : 30/07/2025

	0%	0,00	1	0,00
Cuve en PRV ultra compacte avec une emprise au sol <5 m2, prête à poser donc pas de réglages.				
Cuve légère pour le transport et la manutention (275kg)				
Faible profondeur de fouille.				
Entrée et sortie hautes pour éviter les tranchées profondes				
Résiste à la nappe  Ventilation secondaire intégrée dans le couvercle de la cheminée de vidange				
Aucune pièces électronique à l'intérieur de nos cuves pour une tranquillité d'esprit				
Garantie de 20ans sur la structure PRV et de 2 ans sur les équipements électromécaniques				
Le compresseur est un système de soufflerie d'air pour l'épuration biologique. Compresseur à piston silencieux (pas à membranes car les compresseurs à membranes nécessite un échange régulier des membranes environ tous les 2/3 ans)				
Puissance électrique consommée modérée 64W				
La fréquence de vidange est en fonction de l'utilisation.(environ tous les 2 ans voir plus)				
La vidange ne concerne que le compartiment décanteur primaire soit 1 400 L				
Distance à respecter pour installation				
-maison, ouvrage fondé : 5m				
-haies : 3m -clôture : 3m				
-petit arbre : 3m				

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Caisse d'Epargne

 Code banque
 Code guichet
 Numéro de compte
 Clé

 11315
 00001
 08025403215
 18

Code IBAN: FR76 1131 5000 0108 0254 0321 518

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP131

Total H I	9 190,90
Total TVA 2,1%	73,50
Total TTC	9 264,40
Payé	5 790,20
Reste à payer	3 474,20

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
26/05/2025	4 632,20	Virement bancaire	)
30/09/2025	1 158,00	Virement bancaire	)

Garantie décennale: MAAF PRO 197256664